



## □ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 서청주IC~증평IC : 타당성평가 및 기본설계 용역	-%	
임기내	2019년도 상반기	· 서청주IC~증평IC : 타당성평가 및 기본설계 용역	-%
	2019년도 하반기	· 서청주IC~증평IC : 실시설계용역	1%
	2020년도	· 서청주IC~증평IC : 실시설계용역 · 나머지 구간 : 예비타당성 조사 신청	2%
	2021년도	· 서청주IC~증평IC : 실시설계용역 완료 및 공사 착공 · 나머지 구간 : 예비타당성 조사	3%
	2022년도	· 서청주IC~증평IC : 공사 추진 · 나머지 구간 : 타당성조사 및 기본설계용역	5%
임기후	· 서청주IC~증평IC : 2026년 준공예정 · 나머지 구간 : 타당성조사 및 기본설계용역	100%	

## □ 추진상황

- '17 정부예산 부대의견 반영('16.12.)
- 고속도로 건설 5개년 계획('16~'20)반영('17. 1.)
- 타당성 재조사 착수('16. 3.)
- 서청주~증평(15.8km) B/C 1.02확보 1,696억원('17.11.)
- '18정부예산 서청주~증평(15.8km) 설계비 20억원 확보('17.12.)
- 서청주~증평 확장 타당성평가 및 기본계획용역 착수('18. 2.~'19. 8.)
- 서청주~증평구간 기본 및 실시설계 기간 단축 건의('18. 5. 30.⇒24개월)
  - 서청주~증평을 제외한 나머지구간 타당성확보를 위한 증평IC~진천터널 도로공사 자체 개량사업 추진 건의('18. 5.)

## □ 기대효과

- 도로 이용자의 편익제공
- 물류비 절감에 따른 기업경쟁력 향상