



## □ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 토지보상 및 공사추진(토공 및 구조물공)	10%	
임 기 내	2019년도 상반기	· 공사추진(토공 및 구조물공)	15%
	2019년도 하반기	· 토공(순성토 및 사면절취) 및 구조물공	20%
	2020년도	· 토공(순성토 및 사면절취) 및 구조물공	40%
	2021년도	· 배수공 및 구조물공(BOX)	60%
	2022년도	· 배수공(L형다이크, v형측구) 및 포장, 부대공	80%
임기후	· 공사준공(구조물 및 포장, 부대공, 현장 마무리)	100%	

## □ 추진상황

- 제3차 국도 국지도 건설 5개년 계획 반영('12. 2.)
- 실시설계 보완(대전지방국토관리청, '14.03.~'15.12.)
- 공사 착공('16. 8.~'23. 7.)

## □ 기대효과

- 도로 이용자의 교통안전 사고 예방
- 접근성 개선을 통한 지역 균형 발전 촉진