



## □ 연도별 세부추진계획

연도별		추진사항	비고 (진도율)
2018년도		· (1공구) 토지보상 추진, 토공작업 · (2공구) 예산 추가 확보(설계비 5억원)	15%
임기내	2019년도 상반기	· (1공구) 토지보상, 토공작업 및 암거박스 설치 · (2공구) 실시설계	30%
	2019년도 하반기	· (1공구) 토공(절·성토), 배수공(V형측구, L형 다이크 등) 추진 · (2공구) 실시설계 완료, 토지보상 추진 및 토공작업	45%
	2020년도	· (1공구) 토공(절·성토, 사면 절취), 배수공(V형 측구, L형 다이크 등), 일부 구간 포장공(기층) 추진 · (2공구) 배수공, 포장공 추진	75%
	2021년도	· (1공구) 교통안전시설물 설치, 현장 정리 및 마무리 · (2공구) 교통안전시설물 설치, 현장 정리 및 마무리	100%
임기후			

## □ 추진상황

### [1공구]

- 토지 및 지장물 보상 협의 추진
- 공사구간 시공상세 측량 및 도면 작성
- 기 보상 구간 토공작업(표토제거, 절·성토) 추진 중
- 기 보상 구간 배수공 추진 중

### [2공구]

- 실시설계를 위한 2회 추경 반영 추진

## □ 기대효과

- 선형 불량 구간 개선에 따른 교통사고 사전 예방
- 도로확포장에 따른 이동시간 감소에 따른 물류비용 저감
- 개발낙후 지역에 대한 개발촉진 기회 마련

