

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)
2018년도	· 실시설계 완료 및 공사착수	2%
임기내	2019년도 상반기 · 보상협의 착수 및 공사 진행(공정률 2%)	3%
	2019년도 하반기 · 보상협의(보상률 5%) 및 공사 진행(공정률 3%)	5%
	2020년도 · 보상협의(보상률 30%) 및 공사 진행(공정률 10%)	20%
	2021년도 · 보상협의(보상률 50%) 및 공사 진행(공정률 40%)	50%
	2022년도 · 보상협의(보상률 80%) 및 공사 진행(공정률 70%)	80%
임기후	· 보상 및 공사 완료	100%

□ 추진상황

- 제4차 국도 국지도 건설 5개년 계획 반영('16. 8.)
- 기본 및 실시설계(대전지방국토관리청, '15. 5.~'18. 4.)
- 설계도서 인계·인수('18. 5.)
- 공사발주 준비 중

□ 기대효과

- 위험시설 개량을 통한 교통안전사고 예방 및 도로이용자 편의 증진
- 노후시설 정비를 통한 주변 경관 개선 및 지역관광산업활성화를 통한 지역발전 촉진