



## □ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)
2018년도	· 사전 행정절차 이행	5%
임기내	2019년도 상반기 · 다목적 체육관 설계 재추진	10%
	2019년도 하반기 · 다목적 체육관 공모 신청	25%
	2020년도 · 야구장 공모 신청 · 다목적 체육관 공사 착공	30%
	2021년도 · 다목적 체육관 공사 준공 · 야구장 설계 추진 및 공사 착공	60%
	2022년도 · 야구장 공사 준공	100%
임기후		

## □ 추진상황

- 다목적 체육관 건축설계 용역 착수('18. 4)
  - 행정절차 사전 이행으로 용역 중지('18. 4)

## □ 기대효과

- 생활체육공원 내 기존 체육시설과 연계한 다목적 체육관 및 야구장 조성으로 생활체육 활성화 도모
- 생활체육시설 확충으로 수안보 관광객 증가 및 지역경제활성화