

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 부지매입 계약체결 · 설계용역	2%	
임기내	2019년도 상반기	· 공사 착공	30%
	2019년도 하반기	· 건축 공사	50%
	2020년도	· 건축 준공 · 정보통신 이전 설치 · 소방본부 이전	100%
	2021년도		
	2022년도		
임기후			

□ 추진상황

- 소방본부 통합청사 건립 기본계획 수립 : 2018. 2.
- 지방재정투자심사 : 2018. 4.
- 공유재산 관리계획 반영 : 2018. 5.
- 건립사업 위탁협약(충북개발공사) : 2018. 7.
- '18년 제2회추경 예산 편성(부지매입비, 설계비) : 2018. 8.

□ 기대효과

- 소방본부 통합청사 건립을 통해 소방본부의 분산된 기능을 통합관리
- 소방본부 각 부서를 집적화 하여 신속한 재난대응 및 유기적 업무 처리 가능
- 복잡 다양한 대형재난에 대응 할 수 있는 컨트롤 타워 역할 강화