



## □ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 1, 2, 3공구 공사 착공 및 토지보상 · 4공구 실시설계	3%	
임기내	2019년도 상반기	· 전구간 공사 착수 및 토지보상 · 국비확보 활동 추진	5%
	2019년도 하반기	· 공사 추진 및 토지보상	10%
	2020년도	· 공사 추진(토공, 구조물공) · 국비확보 활동 추진	20%
	2021년도	· 공사 추진(토공 및 구조물공) · 국비확보 활동 추진	40%
	2022년도	· 공사 추진(배수공 및 구조물공) · 국비확보 활동 추진	60%
임기후	· 2024년 준공예정	100%	

## □ 추진상황

- 국가기간교통망수정계획 반영('07.12.)
- 타당성 재검증 완료('10.12.)
- 기본설계 완료('13. 6.)
- 기재부 지방공약 이행계획 대상사업 확정('13. 6.)
- 제4차 국도 국지도 건설 5개년 계획' 반영('16. 8.)
- 1공구 공사착공('17. 5.)
- 2·3공구 공사착공('18. 6.)
- 4공구 실시설계 중('17. 2.~'19. 2.)

## □ 기대효과

- 도로 이용자의 편익제공
- 물류비 절감에 따른 기업경쟁력 향상