

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 1구간 6.5km 준공	50%	
임 기 내	2019년도 상반기	· 2구간 국도·국지도 5개년 계획 용역(국토부)	50%
	2019년도 하반기	· 2구간 국도·국지도 5개년 계획 용역(국토부)	50%
	2020년도	· 2구간 예비타당성 조사 용역(기재부)	50%
	2021년도	· 2구간 타당성 평가 및 기본설계 용역	50%
	2022년도	· 2구간 실시설계 용역	55%
임기후	· 2구간 공사 착수 및 준공	100%	

□ 추진상황

- '12. 8. : 1구간 기본 및 실시설계 완료
- '13. 9. : 1구간 6.5km 준공(장연면 괴산IC ~ 감물면 오성리)
- '18. 3. : 2구간 제5차 국도 국지도 건설 계획 반영 건의(괴산군→도)
- '18. 6. : 2구간 제5차 국도 국지도 건설 계획 대상사업지 제출(도→대전청)

□ 기대효과

- 산업단지 입주 기업의 물류비용 절감으로 경제 활성화 도모
- 괴산 지역 방문객의 교통 편의 제공과 지역균형 발전 촉진