

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	<ul style="list-style-type: none"> · 타당성조사 의뢰(도→행안부) · 타당성조사 협약 체결(도↔한국지방행정연구원) 	2%	
임기내	2019년도 상반기	<ul style="list-style-type: none"> · 타당성 조사완료 · 지방재정 투자심사 의뢰 · 타당성 평가용역 착수 	4%
	2019년도 하반기	<ul style="list-style-type: none"> · 타당성 평가용역 추진 	10%
	2020년도	<ul style="list-style-type: none"> · 타당성 평가용역 완료 · 국지도 승격 건의 	15%
	2021년도	<ul style="list-style-type: none"> · 국지도 승격 · 기본 및 실시설계 	20%
	2022년도	<ul style="list-style-type: none"> · 기본 및 실시설계 완료 	25%
임기후	<ul style="list-style-type: none"> · 공사 발주 	100%	

□ 추진상황

- '18. 2. : 타당성조사 의뢰(도→행안부)
- '18. 7. : 타당성조사 협약 체결(도↔한국지방행정연구원)
- '18. 1. : 타당성조사 관련 1차 현지조사(도, 한국지방행정연구원)
- '21. 1. : 국지도 승격(예상)

□ 기대효과

- 투자유치 활성화로 지역균형발전 기여
- 금왕읍, 삼성면 일원 상습 정체구간 교통문제 해소
- 도로망 확충, 교통소통 원활 및 물류비용 절감

