



## □ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 제천예술의전당 건립사업 추진계획 수립	10%	
임 기 내	2019년도 상반기	· 기본계획 수립 및 타당성용역 추진	15%
	2019년도 하반기	· 제천예술의전당 사전 행정절차 추진 (행안부 투자심사 및 문체부 사전평가)	20%
	2020년도	· 실시설계용역 추진	30%
	2021년도	· 착공	50%
	2022년도	· 완공	100%
임기후			

## □ 추진상황

- 2017. 7. ~ 11 : 기본계획 수립
- 2017. 11. : 행안부 중앙투자심사 조건부 승인
- 2018. 4. : 문체부 문예회관 건립 사전평가 승인
- 2018. 7. : 제천예술의전당 부지변경 결정(예정부지는 미정)  
· 부지변경으로 행안부 투자심사 및 문체부 사전평가 재이행 필요
- 2018. 8 ~ 12. : 예술의전당 부지 결정 및 적정성 여부 검토

## □ 기대효과

- 지역균형발전과 수준높은 문화예술공연을 통한 북부권 도민들의 삶의 질 향상에 기여