

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 건축설계 공모 · 당선작 선정 및 기본 및 실시설계용역 계약	20%	
임 기 내	2019년도 상반기	· 군관리계획 변경 및 기본·실시설계용역 준공 · 지방재정투자심사 의뢰(2단계)	40%
	2019년도 하반기	· 스토리창작클러스터 조성사업 공사 착공	60%
	2020년도	· 공사 계속	80%
	2021년도	· 공사 준공(하반기)	100%
	2022년도		
임기후			

□ 추진상황

- 2017. 4. 사업대상지 선정(진천군)
- 2017. 6. 기본계획 수립 용역
- 2017. 8. 공유재산관리계획 변경
- 2018. 3. 사업수행능력 평가기준 심의
- 2018. 4. 건축설계공모
- 2018. 8. 기본 및 실시설계용역 착수

□ 기대효과

- 스토리창작클러스터를 통한 이야기 산업 육성은 지역콘텐츠 산업 육성 견인
- 창작자 지원을 통한 지역인재 양성