

## 10. 충북 청주 전시관 건립

부서명	산단개발지원과	과장	이 호 (☎ 4650)	전시관추진팀장	홍명기 (☎ 4671)
혁신성장		임기내		담당자	임동준 (☎ 4673)

### □ 필요성

- 충북의 신성장동력산업인 바이오의약 및 화장품산업이 집중된 오송 1·2산단의 우수한 생산 인프라와 MICE산업을 연계하여 B2B공간 마련으로 지역특화산업 집중육성
- 국내·외 행사시 시설물 임대로 발생하는 매몰비용 절감과 안정적·지속적인 행사를 개최할 수 있는 공간 필요

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2022년
- 위    치 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 일원
- 사업내용
  - 단지조성 : 205,711㎡(지원시설, 상업용지, 주거용지, 공공시설용지)
  - 건축공사 : 연면적 40,176㎡  
(전시실 10,368㎡, 대회의실 1개, 중회의실 4개, 소회의실 8개, 세미나실 8개)
- 사    업    비 : 총 1,698억원(국비 290, 도비 500, 시군비 500, 기타 408)

### □ 연도별 투자계획

(단위:억원)

구 분	총 계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	1,698	160	1,538	100	320	630	488	0	0
국 비	290		290		40	130	120		
도 비	500	160	340		110	150	80		
시군비	500		500	100	170	150	80		
기 타	408		408			200	208		

## □ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 타당성조사 및 지방재정투자심사 완료 · 오송생명과학단지 산업단지계획 변경 승인 · 토지 및 지장물건조사, 주민설명회	40%	
임기내	2019년도 상반기	· 보상계획공고 및 보상실시 · 단지조성공사 설계완료 및 공사발주	45%
	2019년도 하반기	· 단지조성공사 착공 · 건축설계 완료	50%
	2020년도	· 건축공사 착공 · 상업용지 지원시설용지 분양	60%
	2021년도	· 단지조성공사 완료	80%
	2022년도	· 건축공사 준공 · 전시관 개관	100%
임기후			

## □ 추진상황

- 전시관 건립 기본계획 수립 : '15. 3. 2.
- 충청북도·청주시 공동추진 협약 체결 : '17. 3.24.
- 전시산업발전협의회 협의 완료(산자부) : '17. 8.16.
- 충청북도 공유재산관리계획 승인 : '17. 9. 4.
- 오송생명과학단지 산업단지계획 변경 신청(충북도→국토부) : '17.12. 6.
- 전시관 타당성조사 결과(행안부→충북도) : '18. 3. 2.
- 청주시 공유재산관리계획 승인 : '18. 3.16.
- 지방재정 투자심사 완료 : '18. 6.29.

## □ 기대효과

- 전시행사 개최에 따른 유동인구 증가로 지역경제 활성화
- 지역인프라와 MICE산업을 연계하여 바이오산업의 중심지로 조성
- 전시공간 조성으로 국제·국내행사의 안정적 개최 및 예산절감

