

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 기념사업 선정 및 예산확보 추진	5 %	
임 기 내	2019년도 상반기	· 기본 및 실시설계 용역 계약 및 추진	10 %
	2019년도 하반기	· 설계용역 및 기념관 사업 관련 인허가 완료 · 공사 계약 및 착수	20 %
	2020년도	· 기념공원 부지 조성 · 기념관 지반, 기초 및 골조공사 완료	50 %
	2021년도	· 기록화 및 유물 전시 등 자문 및 내부공사 추진	90 %
	2022년도	· 기념공원 조성 완료 · 기념관 건립사업 준공	100 %
임기후			

□ 추진상황

- '18. 2. : 임시정부기념사업 추진단에 사업 제출
- '18. 5. 11, 15 : 국가보훈처 방문 및 전문가* 의견 수렴
 - 분권교부세 폐지 및 국가보훈처 추진사업(국립 임시정부 기념관 건립)과 중복성과 국비지원 어려움
 - 인물중심 테마로 국가보훈처 사업과 차별화 가능함
 - * 한시준 단국대 교수, 박결순 충북대 교수, 김용달 한국독립운동사 연구소장
- '18. 5. 24, 30 : 임시정부기념사업 추진단 방문
 - 자문위 결과 국가보훈처 사업과 중복성으로 추진단 내부적으로 미선정
 - 추진위 구성(7월초)되고 분과별 회의시 충북도 사업 반드시 재검토 요청
 - ※ 국가보훈처 추진사업과 차별화 및 사업비 축소 요망(130억 → 100억)
- '18. 5. 28. : 단국대학교 사학과 한시준 교수 방문
 - 사업 중복성 해소를 위해 사업명칭 변경 자문
 - 임시정부 대통령 기념관 건립 ⇒ 임시정부 행정수반 전시관 건립
 - 향후 추진위의 위원이 될 경우 충청북도 사업 적극 지원
- '18. 6. 11. : 독립기념관 김용달 한국독립운동사연구소장 방문
 - 성공적인 사업선정을 위한 전략으로 독립운동사의 가장 영향력 있는 국가보훈단체*의 추천서를 받아 추진위와 협의 제안
 - * 백범김구선생기념사업협회 및 광복회 방문

- '18. 6. 19, 21. : 백범김구선생기념사업협회 및 광복회 방문
 - 추진위의 사업에 선정될 수 있도록 추천서 등 협조 요청*
 - * '18. 6. 29일 우리도 사업에 대한 광복회의 추천공문 회신
 - '18. 7. 2일 임시정부기념사업 추진단에게 광복회 추천공문 전달
 - 임시정부 행정수반 전시관 건립사업 담당분과인 기억·기념분과위원으로 선정될 경우 우리도 사업 선정 적극 지원 건의
- '18. 7. 3. : 국가보훈처 방문
 - 공유재산법, 보조금법에 따라 지원 불가함.
 - 임시정부 기념사업 추진위와 협의 사업선정시 다른 예산지원 방안강구하겠음
 - ※ 3.1운동 및 대한민국 임시정부수립 100주년 기념사업추진위원회 출범
- '18. 7. 9, 13. : 임시정부기념사업 추진단 방문
 - 7. 11.(1차), 7. 24.(2차) 분과위원회 및 7. 20. 소위원회 개최 예정
 - 본 사업에 대하여 특별히 광복회 추천서 첨부하여 위원들께 배부 예정
- '18. 7. 17. : 독립기념관 김용달 한국독립운동사연구소장 방문
 - 윤경로 기억기념분과위원장 및 박유철 광복회장이 있어 사업선정에 긍정적으로 판단되며, 윤경로 위원장에게 협조 요청 하겠음
- '18. 8. : 분과위원회 및 소위원회 개최되었으나, 국가사업과의 중복성*으로 핵심사업**이 아닌 일반사업으로 선정되어 국비확보 지난
 - * 국가사업 : 국가보훈처에서 서대문구의회청사부지에 추진하고 있는 임시정부 기념관 건립사업
 - ** 핵심사업 : 예산지원 등 기념사업의 관리효율을 높이기 위해 추진단에서 중점관리하는 사업

□ 기대효과

- 기존 대통령 관련시설과 연계한 100주년 기념사업의 최적지로 대한민국의 임시정부 행정수반을 테마로한 산 역사 교육의 장
- 단순 복원이 아닌 임시정부의 역사적 교육 및 시대적 아픔을 생생하게 체험함으로써 애국심 및 자긍심 고취