



## □ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 지방재정투자심사 등 사전절차 이행(성보박물관 건립) · 세심정~북천암까지 도로정비 사업 추진 중 (국립공원관리공단 속리산국립공원사무소)	2%	
임기내	2019년도 상반기	· 국비 등 예산 확보	5%
	2019년도 하반기	· 설계용역(전시계획) 발주	10%
	2020년도	· 설계도서 납품 · 공사 착공	25%
	2021년도	· 박물관 완공 및 개관	100%
	2022년도		
임기후			

## □ 추진상황

〈보은 법주사 성보박물관 건립〉

- 법주사 성보박물관 건립 예산 신청(법주사→보은군→충북도) : '18. 1.
- 문화재청 및 기획재정부 업무 협의 : '18. 3~7
- 박물관건립 타당성조사 용역 수립 : '18. 7.

〈보은 속리산 세조길 연장〉

- 국립공원관리공단 속리산국립공원사무소에서는 2018년도 국비 4억을 확보하여 세심정~북천암까지 도로정비 사업 추진 중임

## □ 기대효과

- 지역 문화유산의 보존과 교육을 통하여 불교문화 체험기회 확대 및 주변관광지와 연계한 복합 문화공간 마련
- 속리산 관광객 편의시설 확충으로 관광 활성화