

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)
2018년도	· 예비타당성조사 대상사업 신청 (소방청→기재부) · 예비타당성조사 대상사업 선정 및 수행 (KDI): 9월부터	5%
임기내	2019년도 상반기 · 법인 설립 근거 법안 마련 및 통과: 1월 · 예비타당성조사 완료 및 결과 통보: 3월	10%
	2019년도 하반기 · 2020년 예산요구 및 확보: 4월~12월 · 법인 설립 준비 및 허가: 2월~7월	25%
	2020년도 · 사업 추진단 구성: 1월 · 건축 설계 및 공사 입찰: 1월~10월	35%
	2021년도 · 공사 착공: 1월	50%
	2022년도 · 건축 공사 진행 및 장비 구입 등	90%
임기후	· 건축 준공 ('22.9월)/소방복합치유센터 운영 ('23.1)	100%

□ 추진상황

- 소방복합치유센터 후보지 공모 공문 접수 : '17.12.22
- 소방복합치유센터 후보지 공모 신청서 제출 : '18.1.31.
※ 전국 62개소 신청 (충북 6개소)
- 대상지 선정 연구용역 추진 (소방청) : '18.4.6~8.4.
- 1차 입지선정 평가 및 결과 : '18.6.20.
※ 전국62개소→14개소 압축
- 2차 평가 대비 충북도 자문회의 개최 (1차:6.29./2차:7.3.)
- 중부4군 단체장 소방복합치유센터 공동유치 결의 : '18.7.3.
- 충북도의회, 소방복합치유센터 충북유치 건의문 채택 : '18.7.6.
- 2차 평가 현장 실사 : '18.7.6.
- 2차 평가 PT발표 : '18.7.12.
- 최종 후보지 선정 (충북 음성) : '18.7.16.
- 예비타당성조사 신청 (소방청→기획재정부) : '18.7.17.
- 소방복합치유센터 건립 지원 1차 TF회의 : '18.7.30.
- 예비타당성조사 대상사업 선정 : '18.8.22.
- 예비타당성조사 연구진 구성 및 착수보고회 개최 : '18.10.24.

□ 기대효과

- 충북혁신도시 활성화 및 정주여건 개선
 - 주거·의료, 여가활동환경 등 전국 혁신도시 중 최하위 (40.9/평균 52.4)
- 전국 2시간대 접근이 가능하여 원거리 지방 소방공무원의 의료 서비스 강화

