

30. 충청북도 자치연수원 북부권 이전

부서명	자치연수원 행정지원과	과장	박종빈 (☎ 5410)	총무팀장	송인경 (☎ 5411)
균형발전	임기내		담당자	최혜정 (☎ 5412)	

□ 필요성

- 골고루 잘사는 지역균형발전 실현
- 침체된 북부권 지역경제 활성화로 도시경쟁력 강화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 1개 기관 이전(교육·업무시설, 생활관, 복지관, 주차장 등)
- 사업비 : 총 618억(도비 618)
 - ※ 부지매입비 및 조성비 별도(타당성 연구 용역 후 최종 확정)

□ 연도별 투자계획

(단위:억원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	618		618		3	1	200	414
국비								
도비	618		618		3	1	200	414
시군비								
기타								

※ 부지매입비 및 조성비 별도

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)
2018년도	· 자치연수원 이전 타당성 용역 시행 계획 수립	5%
임기내	2019년도 상반기 · 2019년 당초예산 타당성 연구용역 예산 반영 · 자치연수원 이전 타당성 연구용역 시행업체 선정 · 연구용역 실시 (부지선정, 이전 방법, 행안부 타당성 조사 대응, 現 연수원 활용방안, 공청회 추진 등)	10%
	2019년도 하반기 · 연구용역 최종보고회 · 공공건물(청사) 타당성 조사 의뢰 :도 →행정안전부	15%
	2020년도 · 부지선정 · 도시계획시설 변경 절차 이행 · 중기지방계획, 재정투융자심사, 공유재산관리계획 반영	65%
	2021년도 · 부지 매입 및 연수원 건립 기본 실시설계	95%
	2022년도 · 부지매입 완료 후 건물 착공 및 준공, 이전 추진 · 부지 매입이 지연될 경우 건물 착공 및 준공은 임기 후 추진	100%
임기후		

□ 추진상황

- 연수원 이전 추진을 위한 벤치마킹(전남연수원) : '18. 6. 19.
- 선거자문단 공약 관련 면담 : '18. 7. 16.
- 연수원 이전 관련 검토보고 : '18. 7. 19.
- 자치연수원 이전 타당성 용역 시행계획 수립 : '18. 8월 말

□ 기대효과

- 도내 지역균형발전 실현 및 쾌적한 교육 환경 제공
- 교육기관 이전에 따른 직·간접적 지역경제 활성화