



## □ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 타당성조사 및 기본구상 연구용역(2.5억원) 추진 · 산림바이오 혁신성장 거점조성 사업비(200억원) 확보	5%	
임기내	2019년도 상반기	· 산림바이오 혁신성장 거점조성 기본 및 실시설계비 1회 추경예산(20억원) 반영	10%
	2019년도 하반기	· 산림바이오 혁신성장 거점조성 기본 및 실시설계용역 추진	20%
	2020년도	· 1차년도 조성사업(90억원) 실행 · 생산단지 조성 토지매입 등(62.6억원, 군비 100%)	60%
	2021년도	· 2차년도 조성사업(90억원) 실행	80%
	2022년도	· 조성사업 완료(준공)	100%
임기후	· 사업 운영		

## □ 추진상황

- 옥천묘목 세계화 타당성 연구용역 완료 : '17. 3 ~ 8월(옥천군)
- 정부부처·국회 등 국책사업(대성공약) 반영 건의 : '17. 4 ~ 6월.
- 19대 대통령 선거 충북 지역공약 반영
- 전문가 자문위원회 개최(3회)추진 : '17. 6 ~ '18. 1월
- 타당성조사 및 기본구상 연구용역 완료 : '18. 3. 26 ~ '18. 11. 20.
- 공유재산관리계획 심의완료 : '19. 3. 28.
- 지방재정 투자심사 완료(행안부 조건부 승인) : '19. 4. 2.
- 소규모환경영향평가 용역추진(43백만원, 군비 100%) : '19. 8. 2~'20. 7. 31.
- 기본 및 실시설계 용역추진(892백만원, 국도비 보조) : '19. 9. 6~'20. 9. 4.
- 군관리계획 결정(변경) 용역완료(185백만원, 군비 100%) : '20. 5. 20.
- 재해영향평가 용역추진 : '20. 3. 6~'20. 9. 1.
- 지장물 조사 용역완료 : '20. 3. 16.
- 토지보상 계획 공고완료 : '20. 3. 30.(옥천군 공고 제2020-410호)
- 토지보상 협의회 개최완료 : '20. 5. 12.

## □ 기대효과

- 옥천 묘목산업 특구의 세계적 경쟁력 구축 및 미래 신성장 산업육성으로 종묘분야 기간산업의 선도적 발전 및 연관산업 파급효과에 기여
- 묘목산업 육성·지원에 따른 산업구조 개선, 농가 경쟁력 강화, 소득증대 및 일자리 창출로 지역경제발전에 기여