



## □ 연도별 세부추진계획

| 연도별    | 추진사항  | 비고<br>(진도율) |
|--------|---|-------------|
| 2018년도 | · 제5차 국도·국지도 건설 5개년('21~'25)계획 반영 건의  | - %         |
| 임기내    | 2019년도 상반기<br>· 제5차 국도·국지도 건설 5개년('21~'25)계획 반영 건의<br>※ 제5차 국도·국지도 건설 5개년 계획 수립 용역(국토부) | - %         |
|        | 2019년도 하반기<br>· 제5차 국도·국지도 건설 5개년('21~'25)계획 반영 건의<br>※ 제5차 국도·국지도 건설 5개년 계획 수립 용역(국토부) | 2%          |
|        | 2020년도<br>· 제5차 국도·국지도 건설 5개년('21~'25)계획 반영 건의<br>※ 예비타당성 조사 용역(기재부)                    | 3%          |
|        | 2021년도<br>· 기본 및 실시설계 착수(대전지방국토관리청)   | 5%          |
|        | 2022년도<br>· 기본 및 실시설계(대전지방국토관리청)  | 7%          |
| 임기후    | · 보상 및 공사 착수 및 준공   | 100%        |

## □ 추진상황

- 제5차 국도 국지도 건설 5개년('21~'25) 계획 반영 건의(도→국토부)

## □ 기대효과

- 시설기준에 미달하는 위험한 도로시설 개량으로 안전한 주행환경 확보
- 고속도로와 음성읍 소재지를 연결하는 도로를 확장하여 원활한 물류수송 지원 및 물류비용 절감