

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 단양군 보건의료원 건립 확정 · 단양군 보건의료원 건립 국비 확보(20억원)	2%	
임기내	2019년도 상반기	· 1회추경 예산 반영 : 40억원(국20, 도10, 군10) · 단양군 보건의료원 사업계획서 복지부 면접평가	5%
	2019년도 하반기	· 단양군 보건의료원 건립 사업계획 및 국비 수시배정 승인 · 국도비 30억원(국 20, 도 10) 단양군 지급 · 특별조정교부금(도비 33.75억원) 교부결정 및 교부	10%
	2020년도	· 기본·실시설계 및 복지부 심의 · 인허가 등 행정절차 이행	20%
	2021년도	· 공사 착공	80%
	2022년도	· 준공 및 개원	100%
임기후			

□ 추진상황

- '19. 9. ~ 11. 사업계획 승인 및 국도비 교부(국비20억원, 도비43.75억원)
- '20. 3. ~ 5. 공공건축 사업계획 사전검토, 건축심의위원회 심의
- '20. 7. 21 ~ 30. 단양군보건의료원 건축설계 심의 선정

□ 기대효과

- 열악한 의료 환경 개선을 통한 양질의 의료서비스 제공 및 응급대처
- 감염병 대응체계 구축 및 지역 간 의료서비스 격차 해소