



## □ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>국립충주박물관 건립 타당성 및 콘텐츠 연구용역 완료 ('18.9월)</li> <li>문체부, 국립충주박물관 건립 추진 여부 결정('18.10월)</li> <li>국립충주박물관 기본계획 예산 확보('18.12월)</li> </ul>	-	
임기내	2019년도 상반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>국립충주박물관 건립 예비타당성 조사</li> <li>국립충주박물관 건립 토지 매수 및 인·허가 절차 착수</li> </ul>	10%
	2019년도 하반기	<ul style="list-style-type: none"> <li>국립충주박물관 건립 토지 매수 및 인·허가 절차 완료</li> <li>국립충주박물관 건립 설계용역 예산 확보</li> </ul>	15%
	2020년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>국립충주박물관 건립 설계용역 착수 및 완료</li> <li>국립충주박물관 건립 공사 착수</li> </ul>	40%
	2021년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>국립충주박물관 건립 건축 및 전시 공사 추진</li> </ul>	60%
	2022년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>국립충주박물관 건립 건축 및 전시 공사 완공</li> <li>국립충주박물관 시범운영 및 개관('18.12월 예정)</li> </ul>	100%
임기 후			

## □ 추진상황

- 국립충주박물관 건립 타당성 등 용역비, 국가예산(150백만원) 반영 : '16.12.
- 국립충주박물관 건립 타당성 연구용역 착수 : '17. 9.14.  
※ 동국대학교 산학협력단(책임연구원 최응천 교수), '18. 9월 11일까지
- 중원문화권 국립박물관 전시콘텐츠 조사 착수 : '18. 1.24.  
※ 동국대학교 산학협력단(책임연구원 최응천 교수), '18. 9월 11일까지
- 국립충주박물관 건립 타당성 용역 관련 전문가 회의(감수) : '18. 8.20.  
※ 중원문화재연구원 예정 / 문체부, 연구진, 전문가(前.충북대교수 차용걸 등)
- 국립충주박물관 건립 타당성 및 전시콘텐츠 용역 최종보고 : '18. 9.
- 문체부, 국립충주박물관 건립 추진방향 결정 및 계획 수립 : '18. 11.

## □ 기대효과

- 중원문화권의 역사 및 문화자원의 집대성과 활용을 통한 지역문화의 역량 강화 및 수준 높은 문화관광자원으로써 지역관광산업 발전에 기여
- 상생과 융합에 중원문화를 차별화된 전시·교육·문화행사를 통해 국민들에게 문화향유권의 증진 및 관람객 확대에 따른 지역경제 활성화 기여

