

47. 충주의료원 진입도로망 확충

부서명	도로과	과장	권선옥 (☎ 4210)	건설관리팀장	김태호(☎4241)
균형발전	임기내		담당자	김학득(☎4245)	

□ 필요성

- 현 충주의료원 접근성 불편 및 높은 진입도로 경사로 인해 의료원 이용 환자 및 지역주민들의 불편초래
- 충주의료원 도로망 개선으로 근접성 확보 및 의료원 기능 활성화 필요

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2025년
- 사업대상 : 충주의료원 진입 도로망 확충
- 사업내용 : L=2.2km, B=15.0m
- 사 업 비 : 총 286억원 (도비 100, 시비 186)

□ 연도별 투자계획

(단위:억원)

구 분	총 계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년
계	286	12	79	27	9	3	0	40	195
국 비									
도 비	100	12	59	27	9	3		20	29
시군비	186		20					20	166
기 타									

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 충주시 사업추진 협의 · 충주의료원 진입도로 개선(안) 결정(2차로→4차로) · 특별조정교부금 27억원 교부('17년 12억원 기교부)	-%	
임기내	2019년도	· 충주시 도시계획시설(도로) 결정 절차 추진 · 특별조정교부금 9억원 교부	-%
	2020년도	· 중복형 시군대표 뉴딜사업 선정 · 4회 추경 3억원 확보 및 교부 · 충주시 도시계획도로 결정 용역 착수	10%
	2021년도	· 충주시 도시계획시설(안) 결정 · 충주시 도시계획도로 결정 및 지형도면 고시 · 충주시 실시설계용역 착수	20%
	2022년도	· 충주시 실시설계용역 준공 · 보상 착수	30%
	임기후	· 공사 착공 및 준공	100%
임기후			

□ 추진상황

- 충주의료원 진입도로 개선관련 관계자 간담회 개최 : '18. 7.24.
- 7명 (道 보건복지국장 등 3, 충주시 2, 충주의료원 1)
- 지역구 도의원 면담(보건정책과장 외 2) : '18. 8.14.
- 충주시와 사업비 분담협의 요청
- 충주의료원 현장점검[(도)도로과장, (충주시)도로과장 외 1] : '18. 8.16.
- 현장확인 및 충주의 의견 확인
- 지역구 도의원 및 시의원 면담, 추진방안 협의 : '18. 8.30
- 추진상황 보고 및 결재 : '18. 9. 5.

□ 기대효과

- 도로망 확충으로 교통여건 개선 및 충주의료원 접근성 제고
- 충주의료원 서비스 향상 및 충주 시민들의 생활환경 개선