



## □ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 행복도시 광역교통 개선 대책 변경 용역	- %	
임 기 내	2019년도 상반기	· 행복도시 광역교통 개선 대책 변경 용역	- %
	2019년도 하반기	· 예비타당성 조사 추진	2%
	2020년도	· 타당성 평가 및 기본설계 용역	5%
	2021년도	· 실시설계 용역	7%
	2022년도	· 실시설계 용역	8%
임기후	· 2023년 공사 착수	100%	

## □ 추진상황

- 행복도시 광역 BRT 개선 종합계획(2018~2022) 반영('17.11.)
- 행복도시 광역교통개선대책 변경 위한 사업건의('18. 4.)
  - 세종~오송역~오창~청주공항BRT 등 4개 사업 95.4km, 7,305억원
- 간선급행버스체계(BRT) 종합계획(2018~2027)(안) 반영 요구('18. 5.)
  - 오송~청주공항 BRT 중기(2022~2031)에서 단기(2019~2024)로 추진할 것에 대한 협의의견 제시(도→국토부)
- 행복도시 광역교통개선대책 변경 용역 착수('18. 5.~'19. 5.)

## □ 기대효과

- 청주공항 접근성 향상으로 공항 활성화 도모
- 녹색 대중 교통 기반 조성으로 공항 이용자 서비스 향상