

## 4. 바이오 국가산업단지 조성 추진

부서명	산단개발지원과	과장	서동석 (☎ 4650)	산단개발 2팀장	이재덕(☎ 4661)
혁신성장		임기후 계속사업		담당자	이상복(☎ 4662)

### □ 필요성

- 최고의 바이오인프라가 기 구축된 오송을 세계적 바이오 클러스터로 도약
- 충북 바이오헬스 혁신·융합 벨트 구축의 핵심인 오송을 중심으로 충북 바이오밸리 완성하여 바이오산업의 메카로 육성
- 충북에서 선점한 바이오산업 + 신 산업 접목 ⇒ 국가발전 견인
- 오송1·2산단과 연계한 집적공간\*(450만평) 극대화 \* 240만평+204만평  
 - 오송 1·2단지 분양완료에 따라 선제적 산업단지 조성
- 충주 정밀의료 등과 연계한 충북 바이오헬스 5각벨트 구축

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2030년
- 사업대상 : 단지조성 오송 6.75km<sup>2</sup>, 충주 2.24km<sup>2</sup>
- 사업내용 : 바이오 국가산업단지 조성 (조성비, 보상비, 관리비 등)
- 사 업 비 : 총 39,572억원(기타 39,572)

### □ 연도별 투자계획

(단위: 억원)

구 분	총 계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년
계	39,572		1,992		9	111	222	1,650	37,580
국 비									
도 비									
시군비									
기 타	39,572		1,992		9	111	222	1,650	37,580

## □ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 기본구상 및 타당성검토 용역 · 후보지 선정 및 사전타당성 조사 용역(LH)	10%	
임기내	2019년도 상반기	· 국가산단 기본계획수립 및 사업타당성조사 용역(2년)	12%
	2019년도 하반기	· 예타 신청(9월) 및 실시사업 선정(10월) · 현장조사(11~12월)	15%
	2020년도	· 예타 설문조사 실시(4~6월) · 예타 통과 후 산업단지계획 수립 용역	20%
	2021년도	· 산업단지계획 승인신청	25%
	2022년도	· 산업단지계획 승인 및 공사착수 · 보상물건 조사 및 보상 착수, 이주대책 등	30%
임기 후	· 분양 · 단지조성공사 완료(2030년)	100%	

## □ 추진상황

- '17. 6.~'18.6. 기본구상 및 타당성검토 용역(도)
- '17. 7. 문재인정부 대선공약 반영
- '17. 9.~11. 부동산투기 대책 추진(토지거래허가구역, 개발행위제한, 건축허가제한 지정)
- '17.12. 기초자료 제출(국토연구원) ※ 2차 자료제출('18.4.13.)
- '18. 2. 현지실사(국토부)
- '18. 8. 후보지 선정(오송, 충주)
- '18.10. 업무협약(도 ⇄ 청주시 ⇄ 충주시 ⇄ LH ⇄ 개발공사)
- '19. 9. 예타 신청(LH → 기재부)
- '19.10. 예타 실시사업 선정(기재부) 및 의뢰(LH → 기재부)
- '19.11. ~ '20.6. 예타 현장조사 및 설문조사 실시(KDI)

## □ 기대효과

- 바이오산업은 승자 독식 원칙으로 오송을 세계적 바이오메카로 조성하여 세계 7대 바이오 강국으로 도약
- 바이오산업과 첨단 신산업을 접목하여 4차 산업혁명 견인으로 청년 일자리 창출